

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROJETO : PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
 RUA TIROLESES - BAIRRO TIROLESES -
 LOCAL : TIMBÓ - SC

DATA: MARÇO/2019

ITEM	ETAPAS	VALOR		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		TOTAL	
		R\$	%	R\$ Total	%	R\$ Total	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	17.547,64	0,36%	2.632,15	15,00%	2.632,15	15,00%	2.632,15	15%	2.632,15	15,00%	2.632,15	15,00%	2.632,15	15,00%	1.754,76	10,00%	17.547,64	100%
2	TERRAPLENAGEM	571.674,75	11,86%	114.334,95	20,00%	114.334,95	20,00%	114.334,95	20,00%	114.334,95	20,00%	114.334,95	20,00%					571.674,75	80%
3	DRENAGEM	1.261.520,39	26,17%	378.456,12	30,00%	378.456,12	30,00%	378.456,12	30,00%	126.152,04	10,00%							1.261.520,39	100%
4	PAVIMENTAÇÃO	2.904.341,34	60,24%							580.868,27	20,00%	871.302,40	30,00%	871.302,40	30,00%	580.868,27	20,00%	2.904.341,34	100%
5	SINALIZAÇÃO	65.910,11	1,37%											32.955,06	50,00%	32.955,06	50,00%	65.910,11	100%
	VALOR TOTAL	4.820.994,23	100%															4.820.994,23	100%
	VALOR ACUM. PARCIAL			495.423,21	10,28%	495.423,21	10,28%	495.423,21	10,28%	823.987,40	17,09%	988.269,50	20,50%	906.889,60	18,81%	615.578,09	12,77%		
	VALOR ACUM. GLOBAL			495.423,21	10,28%	990.846,43	20,55%	1.486.269,64	30,83%	2.310.257,04	47,92%	3.298.526,54	68,42%	4.205.416,14	87,23%	4.820.994,23	100,00%		