

PLANEJAMENTO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FASES	Etapas	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Proporcional	Total Previsto	
1. Projetos	Projeto arquitetônico	10%	30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,11%	R\$ 5.634,00
	Projeto estrutural	0%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,18%	R\$ 8.976,00
	Projeto elétrico	0%	10%	70%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,48%	R\$ 23.521,96
	Projetos complementares	0%	0%	0%	20%	30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,30%	R\$ 14.763,65
	Documentos de Homologação complementares	0%	0%	0%	0%	20%	30%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,03%	R\$ 1.250,00
2. Aquisição de Materiais	Aquisição de módulos solares	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	36,86%	R\$ 1.809.860,88
	Subestação de Média Tensão – SE Abrigada	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35,24%	R\$ 1.730.088,80
	Aquisição de inversores	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,89%	R\$ 191.172,72
	Aquisição de cabos, conexões e dispositivos de proteção CC	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,44%	R\$ 21.450,00
	Aquisição de cabos, conexões e dispositivos de proteção CA	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1,45%	R\$ 71.430,44
	Aquisição de estruturas	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	11,01%	R\$ 540.618,81
3. Montagem e Instalação	Instalação da subestação	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,31%	R\$ 162.528,20
	Montagem das estruturas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	1,24%	R\$ 61.066,09
	Instalação dos módulos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	2,80%	R\$ 137.431,17
	Instalação dos inversores	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	0,31%	R\$ 15.270,13
	Instalação da fiação e conexões CC e CA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	40%	80%	100%	100%	100%	100%	0,15%	R\$ 7.253,00
4. Testes e Comissionamento	Testes elétricos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	30%	40%	80%	100%	100%	0,28%	R\$ 13.873,00
	Aprovações e licenciamento	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	30%	80%	100%	100%	0,38%	R\$ 18.478,91
5. Partida e Monitoramento	Partida e energização	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	100%	100%	0,66%	R\$ 32.500,00
	Monitoramento e manutenção	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	40%	100%	100%	0,34%	R\$ 16.450,00
6. Prazos Celesc	Aprovações do Parecer de Acesso Celesc	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,05%	R\$ 2.690,65
	Exigências de estudos/projetos detalhados da concessionária	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0,47%	R\$ 23.291,58
Desembolso Mensal		44,46%	44,61%	0,42%	0,66%	0,08%	0,63%	1,78%	2,78%	2,36%	0,95%	0,53%	0,73%	0,00%			
		R\$ 2.182.874,23	R\$ 2.190.277,82	R\$ 20.854,78	R\$ 32.638,90	R\$ 4.078,56	R\$ 31.080,54	R\$ 87.277,51	R\$ 136.348,41	R\$ 115.832,96	R\$ 46.466,65	R\$ 26.029,25	R\$ 35.840,38	R\$ -			
Desembolso Acumulado		44,46%	89,07%	89,50%	90,16%	90,25%	90,88%	92,66%	95,43%	97,79%	98,74%	99,27%	100,00%	100,00%			
		R\$ 2.182.874,23	R\$ 4.373.152,05	R\$ 4.394.006,82	R\$ 4.426.645,72	R\$ 4.430.724,28	R\$ 4.461.804,83	R\$ 4.549.082,34	R\$ 4.685.430,75	R\$ 4.801.263,71	R\$ 4.847.730,36	R\$ 4.873.759,61	R\$ 4.909.600,00	R\$ 4.909.600,00			