

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, TRÂNSITO, MEIO AMBIENTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

PROJETO: NEI - Sonho da Criança

ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		VALOR TOTAL	%
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 18.384,20	1,50%	18.384,20	100%	-		-		-		-		18.384,20	100,00%
2	RETIRADAS / DEMOLICÕES	R\$ 19.659,66	1,60%	7.863,86	40%	7.863,86	40%	3.931,93	20%	-		-		19.659,66	100,00%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 15.953,76	1,30%	3.190,75	20%	7.976,88	50%	4.786,13	30%	-		-		15.953,76	100,00%
4	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 11.608,55	0,94%	-		5.804,28	50%	5.804,28	50%	-		-		11.608,55	100,00%
5	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 539,89	0,04%	-		269,95	50%	269,95	50%	-		-		539,89	100,00%
6	REVESTIMENTOS	R\$ 71.672,73	5,83%	-		7.167,27	10%	21.501,82	30%	28.669,09	40%	14.334,55	20%	71.672,73	100,00%
7	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 88.572,61	7,21%	8.857,26	10%	35.429,04	40%	35.429,04	40%	8.857,26	10%	-		88.572,61	100,00%
8	COBERTURA E PROTEÇÕES	R\$ 150.041,09	12,21%	-		30.008,22	20%	30.008,22	20%	90.024,65	60%	-		150.041,09	100,00%
9	ESQUADRIAS	R\$ 144.613,19	11,77%	-		14.461,32	10%	43.383,96	30%	43.383,96	30%	43.383,96	30%	144.613,19	100,00%
10	PINTURA	R\$ 39.542,13	3,22%	-		-		13.839,75	35%	13.839,75	35%	11.862,64	30%	39.542,13	100,00%
11	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 49.164,46	4,00%	-		9.832,89	20%	9.832,89	20%	29.498,68	60%	-		49.164,46	100,00%
12	EQUIPAMENTOS E APARELHOS	R\$ 16.650,10	1,35%	-		-		5.827,54	35%	5.827,54	35%	4.995,03	30%	16.650,10	100,00%
13	HIDRÁULICO	R\$ 10.612,53	0,86%	-		1.061,25	10%	5.306,27	50%	2.122,51	20%	2.122,51	20%	10.612,53	100,00%
14	SANITÁRIO	R\$ 28.479,51	2,32%	-		2.847,95	10%	14.239,76	50%	5.695,90	20%	5.695,90	20%	28.479,51	100,00%
15	ESTACIONAMENTO E CALÇADAS	R\$ 112.979,54	9,19%	-		-		-		56.489,77	50%	56.489,77	50%	112.979,54	100,00%
16	PERGOLADO	R\$ 43.177,69	3,51%	-		4.317,77	10%	4.317,77	10%	12.953,31	30%	21.588,85	50%	43.177,69	100,00%
17	LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA	R\$ 2.840,95	0,23%	-		-		-		-		2.840,95	100%	2.840,95	100,00%
18	ELÉTRICO - RAMAL DE ENTRADA	R\$ 18.469,62	1,50%	-		4.617,41	25%	9.234,81	50%	4.617,41	25%	-		18.469,62	100,00%
19	ELÉTRICO - EXTERNO	R\$ 37.477,74	3,05%	-		9.369,44	25%	18.738,87	50%	9.369,44	25%	-		37.477,74	100,00%
20	ELÉTRICO - INTERNO	R\$ 145.009,17	11,80%	-		36.252,29	25%	36.252,29	25%	36.252,29	25%	36.252,29	25%	145.009,17	100,00%
21	RAMAL DE ENTRADA TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 2.494,80	0,20%	-		-		1.247,40	50%	1.247,40	50%	-		2.494,80	100,00%
22	TELECOMUNICAÇÃO INTERNA	R\$ 164.680,35	13,40%	-		-		-		82.340,18	50%	82.340,18	50%	164.680,35	100,00%
22	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 36.401,73	2,96%	-		-		-		9.100,43	25%	27.301,30	75%	36.401,73	100,00%
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 1.229.026,00</b>	<b>100%</b>												
<b>VALOR ACUM. PARCIAL</b>				38.296,08	3,1%	177.279,82	14,4%	263.952,65	21,5%	440.289,55	35,8%	309.207,91	25,2%	1.229.026,00	100,00%
<b>VALOR ACUM. GLOBAL</b>				38.296,08	3,1%	215.575,89	17,5%	479.528,54	39%	919.818,09	75%	1.229.026,00	100%		